

**HALMASHAURI YA WILAYA YA MUFINDI**  
**(Barua zote zitumwe kwa Mkurugenzi Mtendaji wa Wilaya)**

Simu: 026-2772614  
Fax: 026-2772070  
Email: [ded@mufindi.go.tz](mailto:ded@mufindi.go.tz)  
Web: [www.mufindidc.go.tz](http://www.mufindidc.go.tz)



Ofisi ya Mkurugenzi Mtendaji  
S.L.P. 223,  
Mafinga.

Kumb. No.

27 /10/2017

**MHE. MWENYEKITI,**  
**Mkutano wa Balaza la Madiwani,**  
**HALMASHAURI YA WILAYA MUFINDI.**

**TAARIFA YA UTEKELEZAJI WA MIRADI YA MAENDELEO ROBO YA KWANZA**  
**MWAKA WA FEDHA 2017/2018**

**1.0 UTANGULIZI**

Kwa mwaka wa fedha 2017/2018 Halmashauri iliidhinishiwa kiasi cha **9,334,094,000.00** kwa ajili ya utekelezaji wa Miradi ya Maendeleo kutoka vyanzo mbalimbali hadi Tar 30 sept.2017 jumla ya shs **846,066,339.00** zimepokelea sawa na **asilimia 9** ya makisio ya mwaka. Jedwali la mchanganuo ni kama ifuatavyo:-

<b>CHANZO</b>	<b>FEDHA IDHINISHWA</b>	<b>FEDHA POKELEWA/TOLEWA JULAI – SEPT, 2017</b>	<b>MATUMIZI</b>
Halmashauri ya Wilaya	2,286,591,000	205,164,700	205,164,700
Fedha za Serikali Kuu	3,195,473,000	464,330,389	422,979,389
Fedha za nje (Wahisani)	3,852,030,000	176,571,250	0
<b>Jumla</b>	<b>9,334,094,000</b>	<b>846,066,339</b>	<b>628,144,089</b>

**1.1. MAKISIO KWA FEDHA ZA KILA MRADI- KISEKTA KWA MWAKA WA FEDHA 2017/2018.**

NA	MRADI/SEKTA	MAKISIO MWAKA 2017/2018	MAPATO JULAI- SEPT, 2017	Asilimia	MATUMIZI JULAI- SEPT, 2017
1	UNICEF	1,128,612,000	176,571,250	0	0
2	LCDG	1,393,543,000	0	0	0
3	Jimbo la Mufindi kaskazini(CDCF)	38,581,000	19,000,000	51.9	0
4	Jimbo la Mufindi Kusini(CDCF)	46,121,000	22,351,000	43.4	0
5	Mfuko wa Afya	660,095,000	0	0	0
6	Mradi wa Maji Vijijini(RWSSP)	1,265,178,000	0	0	0
7	ElimuMsingi bila malipo- (Sekondari).	1,045,817,000	229,347,491	22	229,347,491
8	ElimuMsingi bila malipo-(Msingi)	671,411,000	193,631,898	29	193,631,898
9	Mapato ya Ndani	2,286,591,000	205,164,700	7.0	205,164,700
10	Ruzuku ya ulinzi na usalama wa Mtoto	798,145,000	0	0	0
	<b>JUMLA</b>	<b>9,334,094,000</b>	<b>846,066,339</b>	<b>9</b>	<b>628,144,089</b>
<b>FEDHA ZILIZOPOKELEWA NJE YA BAJETI MWAKA 2017/18</b>					
1	Bonde la Kihansi	120,000,000	58,489,214	49.7	0
2	TASAF	559,149,240	559,149,240	100	279,250,503

**1.2. MATUMIZI FEDHA ZILIZOVUKA MWAKA 2016/2017.**

Halmashauri ilivuka na **fedha za maendeleo** kwa mwaka wa fedha 2016/2017 kiasi cha **737,049,524.00** ambapo hadi Septemba 2017 kiasi cha **Tshs 258,626,222.00** Kimetumika kama inavyoonekana kwenye mchanganuo ufuatao katika Jedwali hapa chini;

<b>Mradi</b>	<b>Kiasi kilichovuka Tshs.</b>	<b>Matumizi Julai-Sept.2017</b>	<b>Shughuli zilizotekelezwa.</b>
UNICEF-Afya	53,510,750	33,211,000	Kujenga uwezo wa watumishi wa Afya katika utoaji wa Huduma za akina Mama wajawazito na watoto kwenye vituo vya Huduma za Afya.
Unicef- Maji	363,919,904	110,156,884	Uchimbaji na kufunga pamp kwenye visima vya maji S/M Ugenza, Ilangamoto na Ihowanza. Ujenzi wa vyoo Bora matundu 34 katika S/m Ilangamoto(13) na ihowanza( 21)
Unicef- ustawi wa Jamii	3,060,000	3,060,000	Ufuatiliaji wa Mapambano dhidi ya Ukatili wa Watoto.
Unicef <5	15,225,000	0	Kufuatiliaji wa Usajili wa watoto chini ya Miaka 5 katika kata 27 na vituo vya Afya.
UNICEF- Mipango	17,130,000	0	Kwa ajili ya Ufuatiliaji wa utekelezaji wa shughuli zinazofadhili wa UNICEF.
LGDG	54,956,680	0	Fedha zitakamilisha miradi viporo ya Maabara Sekondari ya Maduma, Kasanga na Kibengi, Mpango Mkakati na Kujenga uwezo ngazi ya watendaji wa kata.
Mfuko wa Afya	105,797,537	38,643,552	Kutekeleza huduma za Afya.
Maji Vijijini	39,590,304	0	Ujenzi wa miundo mbinu ya maji vijijini.
Jimbo la Kaskazini	14,399,563	4,095,000	Kuchangia Miradi ya Jamii
Jimbo la kusini	38,320,000	38,320,000	Kuchangia Miradi ya Jamii
Mapato ya ndani	31,139,786	31,139,786	Fedha hii imechangia kukamilisha miradi ya Jamii nyumba 2 za walimu na vyumba 2 vya Madarasa katika kata ya Mninga na Idete.
<b>JUMLA</b>	<b>737,049,524</b>	<b>258,626,222</b>	

## 2.0. UTEKELEZAJI HALISI ROBO YA KWANZA;(Julai- Septemba 2017).

### 2.1. Taarifa ya Miradi ya Jamii iliyosimamiwa na kukaguliwa Robo ya I, 2017/18

Kata	kijiji	Jina la Mradi	Fedha iliyotolewa	Chanzo cha fedha	Hatua iliyofikiwa na Mapendekezo.
Igombavanu	Makongomi	Ujenzi wa Zahanati	20,000,000	Mapato ya Ndani	Jengo la OPD wanapiga Dari, wameweka milango na kupaka rangi. Wameshauriwa kuanza ujenzi wa Nyumba ya Mganga ambapo wanachimba msingi.
Ikweha	Ukelemi	Ujenzi wa Zahanati	20,000,000	Mapato ya Ndani	Jengo la OPD limezekwa, kazi Plast inaendelea sambamba na kutengeneza Milango na Madilisha. Wameelekezwa kuanza ujenzi wa Nyumba ya Mtumishi
Igowole	Nzivi	Ujenzi wa Zahanati	15,000,000	LGDG	Mradi wa zamani, Jengo la OPD linarudiwa Plasta, wanajenga vyoo na kukamilisha nyumba ya mganga. Serikali ya kijiji ina migogoro ya chini kwa chini wamehimizwa kusimamia ujenzi kwa kazikubwa.
Makungu	Mabaoni	Ujenzi wa Vyumba 2 na Ofisi S/M Mabaoni.	10,000,000	LGDG	Jengo limezekwa, kazi ya plasta inaendelea. Kuna changamoto ya uchangiaji wa jamii, tunawahimiza waongeze kasi.
Maduma	Wangamaga nga	Ujenzi wa Vyumba 3 vya Madarasa	15,000,000	Mapato ya ndani	Jengo limezekwa, plasta inaanza, wanachangamoto ya michango ya Jamii, kazi inaendelea kwa kasi ndogo sana.
Nyololo	Nyololo NjiaPanda	Ujenzi wa Madarasa 2 s/m Jangwani	10,000,000	LGDG	Vyumba 2 vimekamilika.
Makungu	Lugolofu	Ujenzi wa Zahanati	0	Jamii	Wameanza kukusanya Mawe na Tofali. Wataalamu wameelekeza jinsi ya ku- set Msingi wa jengo la OPD.
Itandula	Nyigo	Nyumba ya Mganga	10,000,000	LGDG	Hatua ya ukamilishaji. Wameshauriwa kuandaa samani za

					Zahanati ili ifunguliwe baada ya kupata watumishi.
--	--	--	--	--	--

**i. Mfuko wa Jimbo la Mufindi Kusini.**

kata	kijiji	Jina la Mradi	Vifaa vilivyotolewa		Maelezo ya utekelezaji
			Bati	saruji	
Igowole	Igowole	Ujenzi wa Madarasa shule Mpya	200	60	Vifaa vimetolewa na kupokelewa vimeanza kutumika.
	Ibatu	Ujenzi wa Chumba cha darasa na Ofisi shule shikizi Kigoha.	60	40	Vifaa vimetolewa na kupokelewa vimeanza kutumika.
	Kisasa	Ujenzi wa Zahanati Kijiji cha Kisasa		113	Vifaa vimetolewa na kupokelewa vimeanza kutumika.
Mninga	Mninga	Ujenzi wa Hostel sekondari ya Mninga	112	30	Vifaa vimetolewa na kupokelewa vimeanza kutumika.
		Ujenzi wa Kituo cha Afya Kihanga		100	Vifaa vimetolewa na kupokelewa vimeanza kutumika.
		Ujenzi wa madarasa s/m Mlimani		80	Vifaa vimetolewa na kupokelewa vimeanza kutumika.
		Ujenzi wa madarasa s/m Imehe.	56		Vifaa vimepokelewa shuleni.
Maduma	Ihanganatwa	Ujenzi wa ofisi ya Kijiji Ihanganatwa	60	30	Vifaa vimetolewa na kupokelewa vimeanza kutumika.
		Ujenzi wa Darasa s/m Ihanganatwa		30	Vifaa vimetolewa na kupokelewa vimeanza kutumika.
Malangali		Ujenzi wa Darasa la Awali na Ofisi Ibaingi.	60		Vifaa vimetolewa na kupokelewa vimeanza kutumika.
	Itengule	Ujenzi wa vyoo Shule ya Sekondari Itengule	12		Vifaa vimetolewa na kupokelewa vimeanza kutumika.
		Ujenzi wa vyoo s/m Itengule	20		Vifaa vimetolewa na kupokelewa vimeanza kutumika.
	Tambalange	Ujenzi wa vyoo s/m Tambalangombe	<b>10</b>		Vifaa vimetolewa na kupokelewa vimeanza kutumika.

Idete	Itika	Ujenzi wa Madarasa 2 s/m Itika	85		Vifaa vimetolewa na kupokelewa vimeanza kutumika.
Idunda		Kuchangia Ujenzi wa Maabara	53		Vifaa vimetolewa na kupokelewa vimeanza kutumika.
Ihowanza	Kiponda	Ujenzi wa zahanati na Nyumba ya Mganga	100	80	Vifaa vimetolewa na kupokelewa vimeanza kutumika.
	Ihowanza	Ujenzi wa Darasa la Awali kijiji cha ihowanza.	29		Vifaa vimetolewa na kupokelewa vimeanza kutumika.
Mtwango	Mtwango	Ujenzi wa madarasa S/M Mtwango		50	Vifaa vimetolewa na kupokelewa vimeanza kutumika.
	<b>Jumla</b>		<b>857</b>	<b>613</b>	

**NB; Jumla ya shs 25,903,500.00 zimetumika kununua vifaa hivi.**

**ii. Mfuko wa Jimbo la Mufindi Kaskazini.**

kata	kijiji	Jina la Mradi	Vifaa vilivyotolewa				Maelezo ya Utekelezaji
			Bati	Saruji	Nondo	Vioo	
Ihanu	Ihanu	Ukarabati wa Madarasa ya Shule ya Msingi Ihanu		40			Vifaa vimetolewa kazi inaendelea.
		Ujenzi wa vyoo s/m Ihanu		25	15		Vifaa vimetolewa kazi inaendelea.
	Nandala	Ikarabari wa Ghala la kijiji	10	30			Vifaa vimetolewa kazi inaendelea.
Mdabulo	Kidete	Ukamilishaji wa Vyoo s/m kidete		15			Vifaa vimetolewa kazi inaendelea.
		Ujenzi wa Vyoo s/m Mdabulo	30	30			Vifaa vimetolewa kazi inaendelea.
Ifwagi	Ifwagi	Ukamilishaji wa Madarasa		60			Vifaa vimetolewa kazi inaendelea.

		S/M Ifwagi					
	Ifupira	Ukarabati wa Madarasa S/M Ifupira		30			Vifaa vimetolewa kazi inaendelea.
		Ujenzi wa Vyoo s/m Itona	20	20			Vifaa vimetolewa kazi inaendelea.
Ikongosi	Mtili	Ujenzi wa Ofisi ya Kijiji cha Mtili			18		Vifaa vimetolewa kazi inaendelea.
	Ikongosi	Ukarabati wa Madarasa s/m Ikongosi				4	Vifaa vimetolewa kazi inaendelea.
	<b>Jumla</b>		<b>60</b>	<b>250</b>	<b>33</b>	<b>4</b>	

**NB; Jumla ya shs. 4,813,000.00 zimetumika kununua vifaa hivi.**

## **2.2. Miradi iliyopata fedha za Mwaka 2017-2018- Mapato ya ndani. (Robo ya I)**

Kwenye robo ya kwanza Halmashauri imechangia utekelezaji miradi ya Jamii kama inavyoonekana kwenye Jedwali. Fedha hizi zimewekwa kwenye akaunti zao ili kamati za wananchi wasimamie wenyewe.

<b>Na</b>	<b>Jina la Mradi</b>	<b>kiasi</b>	<b>Akaunti</b>	<b>Maelezo</b>
1	Ujenzi wa Nyumba ya Mwalimu s/m Mlimani	10,000,000	6021000437	Kuchangia ukamilishaji wa nyumba.
2	Ujenzi wa Vyumba 2 vya Madarasa S/M Itika	10,000,000	6023700164	Kuchangia ujenzi wa Madarasa.
3	Ujenzi wa Maabara S/S Idunda	20,000,000	6020120087	Kukamilisha ujenzi wa Maabara.
4	Ukarabati wa Zahanati ya Maduma	15,000,000	6020014833	Utekelezaji wa Agizo la Naibu waziri OR-TAMISEMI
	<b>Jumla</b>	<b>55,000,000</b>		
5	Ujenzi wa Ukumbi wa kata ya Malangali	5,000,000	60202300793	Fedha zimewekwa kwenye akaunti ya Kijiji cha Isimikinyi ili kuchangia ujenzi wa

				ukumbi na Ofisi ya Mh. Diwani.
6	Ujenzi wa Nyumba ya Mwalimu s/m Mninga A	10,000,000		Fedha zimewekwa kwenye akaunti ya shule kazi inaendelea.
	<b>Jumla ndogo</b>	<b>15,000,000</b>		
	<b>Jumla kuu</b>	<b>70,000,000</b>		

### 2.3. CHANGAMOTO.

- i. Utekelezaji wa miradi mbalimbali umechelewa kutokana na fedha za miradi kutotolewa kwa wakati kutoka Serikalini.
- ii. Wananchi kuchelewa kuchangia kikamilifu vifaa vinavyotokana na Jamii.
- iii. Kuchelewa kukamilika kwa Taratibu ya Manunuzi hasa kwa miradi mikubwa ya maji na Majengo.(Mradi wa Maji Sawala, Mtwango, Kibao na Rufuna) na Miradi ya Maji ya Visima virefu kwa ufadhili wa UNICEF.
- iv. Bajeti ya mapato ya ndani inazidiwa na gharama za uendeshaji wa Halmashauri kutokana na kukosekana kwa ruzuku kwenye baadhi ya sekta.

### 2.4. UFUMBUZI WA CHANGAMOTO

- i. Kufanya mawasiliano ya mara kwa mara na wadau wote wanaochangia Miradi ya Maendeleo ili waweze kutoa fedha kwa wakati.
- ii. Kuendelea kuhamasisha wananchi kuchangia Miradi yao.
- iii. Timu ya Manunuzi inashauriwa kutimiza majukumu yake kwa kuzingatia muda na mahitaji wa wadau.
- iv. Kupunguza gharama za uendeshaji katika Halmashauri.

Naomba Kuwasilisha.

**Mbenje, I.**  
**KNY: MKURUGENZI MTENDAJI WILAYA**  
**HALMASHAURI YA WILAYA MUFINDI**



